

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和01年07月25日

計画の名称	西尾市における下水道の普及促進（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	西尾市												
計画の目標	下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	13,703	A	13,703	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28年度当初	H30年度末	H32年度末
1	西尾市の下水道処理人口普及率を71.6%（H28年度当初）から79.1%（H32年度末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	72%	76%	79%
	下水道を利用できる人口（人）／行政人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西尾市	直接	西尾市	管渠（ 污水）	新設	矢作川処理区（未普及）	幹線L=8.4km 枝線L=208.7km	西尾市	■	■	■	■	■	13,703		—
											小計						13,703		
											合計						13,703		

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

西尾市上下水道部下水道整備課

中間評価の実施時期

令和元年6月

公表の方法

西尾市のホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

下水道の整備を行い、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図ることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

汚水処理施設の早期概成を目標に、引き続き下水道の整備促進を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	中間 目標値	76%
	中間 実績値	76%

