

農山漁村地域整備交付金整備計画における事後評価

| | |
|--------|------------------|
| 整備計画名 | 西尾市漁港海岸整備計画 |
| 計画策定主体 | 西尾市 |
| 対象市町 | 西尾市 |
| 計画の期間 | 平成 31 年度～令和 5 年度 |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 事業名 | 地区名 | 事業実施主体 | 工期 | 計画期間内の実施内容 | 現状 |
|--------------|--------|--------|--------|--------------------|----|
| 高潮対策事業 | 寺津漁港海岸 | 西尾市 | H31～R5 | 堤防 510m 詳細設計 一式 | 継続 |
| 海岸堤防等老朽化対策事業 | 西尾地区 | 西尾市 | H31～R2 | 長寿命化計画策定 一式 | 完了 |

2. 事業効果の発現状況

- ・高潮対策事業の実施により、津波、高潮等により生じる浸水被害に対する安全性が一定量図られた。
- ・長寿命化計画の策定により、海岸保全施設の計画的な点検・補修が可能となった。

3. 成果目標の目標値の実現状況

- ・津波、高潮等による災害から一定の水準の安全性が確保される地域の面積を 41ha 増加させる。
⇒堤防 510m の耐震改修を実施し、一定水準の安全性が確保される地域の面積を 8ha 増加させた。[達成率 19.5%]
- ・海岸保全施設に係る長寿命化計画の策定率（0%→100%）
⇒管理する全 6 漁港海岸の長寿命化計画を策定した。[達成率 100%]

4. 今後の方針

台風及び津波により生じる被害の発生を防止するため、引続き海岸保全施設の対策を実施し、災害からの防護面積を拡大させ、安全安心な市民生活の確保を図る。