

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	西尾市												
計画の目標	公園施設の老朽化が進行している中、予防保全的な維持管理への転換を推進するため、計画的な長寿命化対策を推進する。西尾市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の適切な維持管理及び改築等を行い、公園利用者の安心・安全の確保に務めるとともに、公園施設に係るトータルコストの低減及び効率的・効果的なストックの有効利用を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	196	A	196	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (H33末)
1	計画的な長寿命化対策を推進するため、長寿命化計画を策定した公園の割合の増加。 公園長寿命化計画を行った割合を算出する。 (長寿命化計画を策定した公園の割合) = (計画策定済公園数) / (全都市公園数: 63公園)	0%	%	100%
2	公園施設長寿命化計画に基づき、整備計画期間中に改築・更新した公園施設の割合の増加。 公園施設長寿命化計画に基づく改築・更新を行った公園施設の割合を算出する。 (改築・更新した公園施設の割合) = (改築・更新済施設数) / (改築・更新が必要な施設数)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	西尾市	直接	西尾市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定調査(西尾市)(A1-1)	長寿命化計画策定 N=63公園	西尾市						41		-	
	A12-002	公園	一般	西尾市	直接	西尾市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業(西尾市)(A1-2)	公園施設の改築・更新 N=25 施設	西尾市						120		策定済	
	A12-003	公園	一般	西尾市	直接	西尾市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊急な対応 が必要な公園施設の改築・更 新 N=6施設	西尾市						35		策定済	
											小計							196		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

西尾市都市整備部公園緑地課

事後評価の実施時期

令和4年度

公表の方法

市ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

63箇所の都市公園において長寿命化計画を策定し、計画的に公園施設の改築・更新を実施したことにより、公園利用者の安心・安全が確保された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引続き、長寿命化計画に基づく公園施設の適切な維持管理を行い、公園利用者の安心・安全の確保を図る。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園長寿命化計画策定率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	公園施設改修率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	90%
		改修工事については、費用負担が大きくなることや、定期点検結果より早期改修が必要な公園施設が増えたことで改修が進まなかったことが考えられる。