

排水設備自主検査報告書

令和□□年○○月××日

(宛先) 西尾市長

指定工事店名 西尾設備(株)  
責任技術者氏名 西尾太郎

下記のとおり検査したので報告します。

確認番号	33-△△△	申請者名	一色 一郎	
			自主検査	市町確認欄
検査項目			完了検査	手直確認
公共ます設置関係 (公共ますが設置済みの場合、※の項目は記入不要です)				
1	取付管に破損・垂れ下がりはない	※	はい・いいえ	公共ますが設置済みの場合は記入不要
2	公共ますと取付管の接続が適切である	※	はい・いいえ	
3	公共ますの種類が基準に適合している	※	はい・いいえ	
4	公共ます・蓋の破損はない		はい・いいえ	
5	公共ますが突出したり、埋まっていない		はい・いいえ	
6	公共ますに汚水等は溜まっていない		はい・いいえ	
7	公共ますと排水管との接続は適切である		はい・いいえ	
排水設備工事 (すべての項目を記入してください)				
1	井戸水の排水の接続はない		はい・いいえ	単に○印を付けていると思われる業者がある。責任技術者が必ず自主検査の上チェックすること。  (溜めます・分離ますが無いのに 11 番の「はい」に○印がある等、その場合斜線を引くなど検査ができないこと、しなかったことがわかるようにすれば良い(公共ます設置済の場合と同様に空欄でも良い)。また、アパートの場合水道メータは複数となる。
2	上水道のメーターは1つである	10	はい・いいえ	
3	単体のディ		はい・いいえ	
4	汚水と雨水		はい・いいえ	
5	未接続の排		はい・いいえ	
6	排水管・		はい・いいえ	
7	ますの設置		はい・いいえ	
8	ますの防錆		はい・いいえ	
9	ます・蓋の		はい・いいえ	
10	ますが突出したり、埋まっていない		はい・いいえ	
11	溜めます・分離ますの蓋は密閉蓋である		はい・いいえ	
12	埋戻し・復旧は適切である		はい・いいえ	
13	工事完了後の清掃・後片付けは適切である		はい・いいえ	
14	確認図面は現場と一致しており、不備はない		はい・いいえ	
15	排水設備が隣地に出ていない		はい・いいえ	
16	必要に応じ、阻集器等が設置されている		有・無	

アパートで 10 軒の場合の記入例。  
1 つの申請で 10 の水道メーターがあるためメーターは複数(「いいえ」となる。  
記入例では 10 軒なので「10」と記入してあるが、省略可。

備考 完了届と同時に提出してください。