

回 答 書

7西財第1-54号

令和7年4月14日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	507100054
工 事 (業 務) 名	長寿命化改修工事(その2)
路 線 名	西野町小学校
工 事 (業 務) 場 所	西尾市上町御所ノ下 20 番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
図面 12/A 備考欄に「カーテン及び暗幕一時取外し再取付 (レール共)の事」と記載がありますが、 詳細図を正としレールは新設(取替)でよろしいですか。	詳細図を正とし、カーテンレールは新設としてください。
図面 12/A 備考欄に「既設アルミ笠木撤去のうえ新設」と 記載がありますが、詳細の仕様がありません。 その1工事同様 W=200 のものでよろしいですか。	W=250 のアルミ笠木で積算してください。
図面 13/A 階段室備考欄に「ノズリップ 撤去のうえ新設」と 記載がありますが、36/A 図等にはノズリップは 既設のままに記載があります。どちらが正になりますか。	既設のままが正しいです。
図面 13/A 2・3階廊下備考欄に「3階救助袋サイン撤去の上新設」と 記載がありますが、大きさ、厚み、材質等、詳細の 仕様がありません。仕様はございますか。	図面の記載は誤りで、3階救助袋サイン撤去と新設は 見込んでおりません。
図面 19/A 「廊下及び階段室ビニル床シートは既設のまま(間仕切り 等改修部分を除く」と記載がありますが、学校間仕切り 改修時にその周辺部のビニル床シートは無い状態になります。 開放時にその部分のビニル床シートの仮復旧は必要ですか。 (2mmの段差ができます)	廊下側のビニル床シートは復旧するものとして積算し てください。

<p>図面 38/A</p> <p>図工室にて Y3 通り近辺にてその 1 工事の際に作業台を移動した跡のフローリングブロックが 20 枚程度痛みが激しい(浮き、剥がれ、欠損)状態のものを確認していますが、貼替無しでよろしいですか。</p>	<p>図工室のフローリングブロックは貼替無しとして積算してください。</p> <p>著しく劣化している場合は協議にて対応します。</p>
<p>図面 47/A</p> <p>保健室南側に「布団竿(SUS 管加工)」の記載がありますが既設のままの表記がありません。</p> <p>既設のままよろしいですか。</p>	<p>既設のままとしてください。</p>
<p>図面 49/A</p> <p>保健室展開図にて「天吊りカーテンレール新設」とありますが V 吊り金物・曲がりレールはメーカーはアルミ製のものしかありませんが、天吊りカーテンレールは全てアルミ製でよろしいですか。</p>	<p>アルミ製でよろしいです。</p>
<p>図面 73/A・74/A</p> <p>背面(トカ)その 1 工事で製作分を設置とありますが、施工の効率上、この 2 教室分も他の教室同様、巾木は集成材増し貼り CL 塗の施工でよろしいでしょうか。</p>	<p>巾木は集成材増し張り CL 塗でよろしいです。</p>
<p>図面 82/A・84/A</p> <p>図工室、集会室に TV ハンガーの記号が無くなっていますが撤去でよろしいでしょうか。</p>	<p>撤去でよろしいです。</p>
<p>図面 95～97/A</p> <p>その 1 工事の際に学校さんより、資材の入っている準備室等(今回は保健室も)の硝子は目隠しできる様、透明では無い方がよいとのご意見がありましたが、今回は AW3 以外は透明の硝子でよろしいですか。</p>	<p>図面の通りで積算してください。</p> <p>必要であれば協議にて対応します。</p>
<p>図面 140/A</p> <p>仮設計画図のプール東側(茶畑の前)に車の排気ガスが当たらない様、仮囲いが必要です。</p> <p>いかがですか。</p>	<p>茶畑を考慮した駐車計画としているため、プール東側は仮囲い無しとして積算してください。</p>
<p>図面 128/A</p> <p>植栽伐採の計画にて、設計書の数量と、設計図面の本数に相違がありますが、どちらが正になりますか。</p>	<p>設計書の数量を正として積算してください。</p>
<p>図面 48/A</p> <p>設計書に「行事用黒板 罫線入り 1800×900 増し貼り会議室」とありますが、設計図に記載がありません。</p> <p>どこのことを示していますか。</p>	<p>施工するものとして積算してください。</p> <p>不要とする場合は協議にて対応します。</p>
<p>図面 86/A</p> <p>凡例の天井点検口 450 角の点線記号も「新設を表す」と記載がありますが、「既存を表す」の間違いでよろしいですか。</p>	<p>凡例の天井点検口 450 角で点線記号のものは「既設を表す」と読み替えてください。</p>